



องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2567



www.paeng.go.th



อบต.แพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



0 4377 6373



องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง
เลขที่ 101 หมู่ที่ 14 ตำบลแพ่ง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
หมวดค่าใช้สอย										
สำนักปลัด										
๑	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา	ยังไม่ดำเนินการ		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ	๗๐,๐๐๐	๓๖,๘๐๗	๓๓,๑๙๓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการอบต.แพง เคลื่อนที่	ยังไม่ดำเนินการ		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๘๘๒	๑,๑๑๘	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๖	โครงการปกป้องสถาบันแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการปกป้องสถาบันแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๔๓๐,๐๐๐	๓๓๕,๖๘๙	๙๔,๓๑๑				
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันฯ)										

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย	๗๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๖๓๖	๓๙,๓๖๔	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการโครงการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๙	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลฯ	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๐	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. หรือ ฝึกอบรมทบทวน	ยังไม่ดำเนินการ		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๗๘๐,๐๐๐	๖๘๗,๕๓๖	๙๒,๔๖๔				
แผนงานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน)										
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	๒๒,๗๙๐	๗,๒๑๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๒	โครงการประชุมผู้ปกครองและแสดงผลงานเด็กนักเรียน	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและแสดงผลงานเด็กนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๑๗,๗๖๐	๑๒,๒๔๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสภาพและเยาวชนตำบลแพ่ง	ยังไม่ดำเนินการ		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๔	โครงการวันสำคัญของชาติ	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการโครงการวันสำคัญของชาติ	๔๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๐	๑๐,๐๓๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑,๑๓๓,๗๕๓	๘๓๖,๒๔๗	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๒,๐๙๐,๐๐๐	๑,๒๐๔,๒๗๓	๘๘๕,๗๒๗				
แผนงานสาธารณสุข										
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลแพ่ง	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลแพ่ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	๔๓,๐๐๐	๓๙,๘๕๐	๓,๑๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต	๑๕,๐๐๐	๘,๖๕๐	๖,๓๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

แผนงานการศึกษา (งานกีฬาและนันทนาการ)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาตำบลแพง	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาตำบลแพง	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๘๐๕	๑๑,๑๙๕	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๖	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๘,๕๕๐	๑,๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
รวม				๓๑๐,๐๐๐	๒๙๗,๓๕๕	๑๒,๖๔๕				
แผนงานการศึกษา (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)										
๒๗	โครงการจัดงานบุญข้าวคูณลาน	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการจัดงานบุญข้าวคูณลาน	๓๕,๐๐๐	๒๗,๔๐๐	๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๒๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๘๐๔	๒๒,๑๙๖	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๒๓๕,๐๐๐	๒๐๕,๒๐๔	๒๙,๗๙๖				
แผนงานการเกษตร										
๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาพื้นที่หลังเกิดภัย	ยังไม่ดำเนินการ	ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาพื้นที่หลังเกิดภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๐	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	๔๐,๐๐๐	๓๒,๖๑๐	๗,๓๙๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๒	โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม้และสัตว์น้ำ (ดอนขุนวนม. ๒)	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม้และสัตว์น้ำ (ดอนขุนวนม. ๒)	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๓๓	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๓,๗๕๐	๗๖,๒๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๓๒๖,๐๐๐	๑๘๗,๓๖๐	๑๓๘,๖๔๐				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓๔	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๙๙	๖,๙๐๑	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓๕	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๕๐	๘๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๗๐,๐๐๐	๖๒,๒๔๙	๗,๗๕๑				
หมวดเงินอุดหนุน										
สำนักปลัด										
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินการแล้ว	ได้อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒	อุดหนุนอำเภอโกสุมพิสัยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	ดำเนินการแล้ว	ได้อุดหนุนอำเภอโกสุมพิสัยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐				
งานสาธารณสุข										
๓	โครงการพระราชดำริสาธารณสุข ๑๖ หมู่บ้าน	ดำเนินการแล้ว	ได้อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ๑๖ หมู่บ้าน	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
รวม				๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐				
กองช่าง (เคหะและชุมชน)										
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงเกษตร ม. ๒	ดำเนินการแล้ว	ได้อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงเกษตร ม. ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๘๕.๓๗	๑๑๔.๖๓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๘๕.๓๗	๑๑๔.๖๓				
งานการศึกษา										
๕	อุดหนุนบุญข้าวคูณลาน	ดำเนินการแล้ว	ได้อุดหนุนบุญข้าวคูณลาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๖	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	ดำเนินการแล้ว	ได้อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๔๖๒,๔๐๐	๓๓๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๒,๘๑๐,๐๐๐	๒,๔๗๒,๔๐๐	๓๓๗,๖๐๐				
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
กองช่าง										
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะภายในเขตตำบลแพ่ง	ดำเนินการแล้ว	ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะภายในเขตตำบลแพ่ง	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ	ยังไม่ดำเนินการ		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพ่ง	ดำเนินการแล้ว	ได้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพ่ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๘	ดำเนินการแล้ว	ได้ทำการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นางนงบุศรา มุลตะกร ถึงที่นา นางรุณี สีกงพลี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร พร้อมทำการ ลงหินคลุก ทางขึ้นลง จำนวน ๑ ลูกบาศก์เมตร ตามสภาพพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๙	ดำเนินการแล้ว	ทำการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านเนติวิทย์ ดวง เจริญเขตต์ ถึง ที่นา นาง ระเปียบ สุทธิสาร ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๕ เมตรทั้ง สองด้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่แปลงเกษตร ม. ๗	ดำเนินการแล้ว	ทำการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายนายเหรียญ พิมพ์ ซารี ถึงที่นา นายหนู กาญจน์ ละมุลตรี ขนาด กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๗๑ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ทางขึ้น ลงจำนวน ๑ ลูกบาศก์ เมตรตามสภาพพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๗	โครงการก่อสร้างป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง โกหัวนาคำหนองแสง	ดำเนินการแล้ว	ได้ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองโกหัวนาคำ หนองแสง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๐	ดำเนินการแล้ว	ได้ทำการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดป่าสารธรรม ถึงที่น่านางริน ดร ทวยดี ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๗๑ ตาราง เมตร พร้อมลงหินคลุก ทางขึ้นลงจำนวน ๑ ลูกบาศก์เมตรตามสภาพ พื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๒	ดำเนินการแล้ว	ทำการก่อสร้างถนน คสล. จากนายพยุ่ง คำภา บุตร ถึงที่นา นายสุภาพ เดชดา ทำการลงดินตาม สภาพพื้นที่พร้อมปรับเกรด จำนวน ๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร และทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตาราง เมตร พร้อมทำการลงหิน คลุกลงทางขึ้นลงจำนวน ๑ ลูกบาศก์เมตรตามสภาพ พื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำเสียภายใน หมู่บ้าน ม. ๖	ดำเนินการแล้ว	ทำการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำเสียจากบ้านนาง วิจิตรา सा खद ถึงเมรุวัด อัมพนารามทั้งสองฝั่ง ทำ การขุดวางท่อขนาดได มิเตอร์ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน และบ่อ พักจำนวน ๑๐ บ่อพักตาม สภาพพื้นที่ ยาวรวม ๑๐๐ เมตร พร้อม เพคอนกรีต ทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑.๓ - ๑.๕ เมตร ตามสภาพพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ฯลฯ ม. ๑	ดำเนินการแล้ว	โดยทำการรื้อท่อระบาย น้ำและวางท่อระบายน้ำ ใหม่ขนาดโคมิเตอร์ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อพัก ยาวรวม ๑๖ เมตร และทำการปรับระดับ ถนน ยาว ๑๒๑ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความ กว้างเฉลี่ย ๑.๕ - ๒.๖ เมตรตามสภาพพื้นที่ หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามที่ อบต.แพงกำหนด งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ฯลฯ ม. ๔	ดำเนินการแล้ว	ทำการซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ ๑ บริเวณหน้าวัดทำการเท คอนกรีตเพื่อปรับระดับถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ บริเวณ ปากท่อระบายน้ำทำการเทคอนกรีตเพื่อปรับระดับถนนตามสภาพ พื้นที่ ปริมาณ ๓ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๓ บริเวณกลางบ้าน ทำ การเทคอนกรีตเพื่อปรับระดับถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑ เมตร ตาม สภาพพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หินคลุก ลูกรังดิน ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง	ดำเนินการแล้ว	ได้ทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หินคลุกลูกรัง ดิน ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง	๗๗๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว	ทำการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียจากเขตหมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านนายวี นัส ฮาตระวัง โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำขนาดไทมิตอร์ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน พร้อมทำบ่อพักน้ำ จำนวน ๗ บ่อพักตามสภาพพื้นที่ ยาวรวม ๖๓ เมตร และเทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๕ - ๐.๗๕ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ฯลฯ ม. ๑๖	ดำเนินการแล้ว	ทำการปรับปรุงถนนดิน เป็นถนน คสล. จากบ้าน นายสมหมาย ฝอยศาลา ไปทางห้วยลำบง ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร พร้อมทำการลงหินคลุก ทางขึ้นลงจำนวน ๑ ลูกบาศก์เมตรตามสภาพ พื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการแล้ว	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียจากบ้านนางทอง ไอ่ ซื่อตรง ถึงลำห้วยโนนเมือง โดยการรื้อร่องระบายน้ำเดิม และวางท่อระบายน้ำใหม่ขนาดไคมิเตอร์ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน และติดตั้งบ่อบัก จำนวน ๒ บ่อบักหัวท้าย ขนาดบ่อบักตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแพ่ง หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการแล้ว	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑๔ โดยจัดทำถัง พักน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด ๒๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดสูบน้ำ ได้ ๔๕๐ ลิตรต่อ นาที และทำติดตั้งระบบตู้ควบคุมพร้อมเชื่อมระบบประปาใหม่เข้าระบบประปาเดิม รวมถึงทำความสะอาด ระบบประปาเดิม รายละเอียดตามที่ อบต.แพ่งกำหนด งบ ประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการแล้ว	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑๕ โดยการเป่า ล้างบ่อบาดาลเดิมและติดตั้งระบบประปาใหม่เชื่อมต่อระบบประปาเดิมโดยใช้สับเมอร์ขนาด ๒ แรงม้า สูบเข้าถึงจ่ายน้ำ เดิมพร้อมตู้ควบคุม และทำความสะอาดระบบประปาเดิม ราย ละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแพ่ง หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้ว	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๓ โดยการเจาะ บ่อบาดาลใหม่ เชื่อมต่อระบบประปาเดิม โดยใช้ปั๊มเมิร์ท ขนาด ๒ แรงม้าสูบน้ำเข้าถังจ่ายน้ำเดิม พร้อมตู้ควบคุม และทำความสะอาดระบบประปาเดิม รายละเอียดตามที่ อบต.แพ่ง กำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	ดำเนินการแล้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแพ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เหลือจ่าย				
๒๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ม. ๑๑	ดำเนินการแล้ว	ทำการปรับปรุงท่อระบายน้ำ จากบ้านนางนม วันดี ถึงถนนริม บึง (สองฝั่งทาง) โดยการรื้อท่อระบายน้ำเดิมและวางท่อระบายน้ำใหม่(ฝั่งตะวันออก) ท่อขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๐ ม. บ่อพัก ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๙๐ เมตร พร้อมเทพื้นหลังท่อหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๕ - ๐.๗๕ เมตรตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามที่ อบต.แพ่งกำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒	ยังไม่ดำเนินการ		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				๔,๕๗๐,๐๐๐	๓,๖๑๖,๐๐๐	๙๕๔,๐๐๐				
รวมทั้งสิ้น				๑๑,๘๕๐,๔๔๐	๙,๘๒๒,๙๗๐	๒,๘๐๗,๔๗๐				



www.paeng.go.th



อบต.แพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม



0 4377 6373



องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
เลขที่ 101 หมู่ที่ 14 ตำบลแพง
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม

