

แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

☎ 0 4377 6373

📍 องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
เลขที่ 101 หมู่ที่ 14 ตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่ แปลงเกษตร ม.๗	ถนน คสล. จากที่นายนายณรงค์ มติกรกุล ถึงที่ นายนายหวด ใบปอด ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๑-๐.๓ เมตร ตาม สภาพพื้นที่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑.๑	๒๐๐,๐๐๐	บ้านหัวนาคำ ม.๗ จากที่ นายนายณรงค์ มติกรกุล ถึงที่ นายนายหวด ใบปอด	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หิคลูก, ลูกวัง, ดิน, ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง	ทำการรื้อและปรับระดับถนนดินด้านข้างถนน ทั้งสองด้าน และทำการรื้อปรับระดับถนน จุดที่ ๑ ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความ กว้างเฉลี่ย ๒.๑ - ๒.๓ เมตรตามสภาพพื้นที่ จุด ที่ ๒ ยาว ๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๑.๒ เมตรตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๖ ตารางเมตร และทำการเปลี่ยนฝาบ่อพักจำนวน ๓ ฝา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๔	๖๔๑,๕๐๐	ในพื้นที่ตำบล แพง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หิคลูก, ลูกวัง, ดิน, ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑	ทำการรื้อและปรับระดับถนนดินด้านข้างถนน ทั้งสองด้าน และทำการรื้อปรับระดับถนน จุดที่ ๑ ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๒.๑ - ๒.๓ เมตรตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ยาว ๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๑.๒ เมตรตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๖ ตารางเมตร และทำการเปลี่ยนฝาบ่อพักจำนวน ๓ ฝา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๔	๒๐๐,๐๐๐	บ้านแพง ม. ๑	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หิคลูก, ลูกวัง, ดิน, ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๒	ทำการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๓ ตารางเมตร พร้อมทำการลงท่อ คสล. ขนาดโคมิตอร์ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๔ ท่อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๔	๒๐๐,๐๐๐	บ้านสองคอน ม.๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หิคลูก, ลูกวัง, ดิน, ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๙	ทำการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๔	๒๐๐,๐๐๐	บ้านแพง ม.๙	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หิคลูก, ลูกวัง, ดิน, ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๐	เสริมดินสูงเฉลี่ยจากถนนเดิม ๐.๑-๐.๓ เมตร และทำการปรับปรุงถนนดินเป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๔	๒๐๐,๐๐๐	บ้านหนองโก ม.๑๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หิคลูก, ลูกวัง, ดิน, ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕-๓.๐ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๒๕ ลบ.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๔	๒๐๐,๐๐๐	บ้านโนนเมือง ม.๑๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หิคลูก, ลูกวัง, ดิน, ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๕	ทำการปรับถนนดินเป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๔	๒๐๐,๐๐๐	บ้านโนนเมือง ม.๑๕	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำขนาด คสล. ขนาดไดมิเตอร์ ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๐๑ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๐๘-๑.๐๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๗๐	๒๐๐,๐๐๐	บ้านโนนเมือง ม.๓	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)													ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลแพง	สูบน้ำดิบจากบึงแพงเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒ แรงม้า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๕ลำดับที่ ๑๓๕	๒๐๐,๐๐๐	บ้านม่วงน้อย ม.๕	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินสู่แปลงเกษตร ม.๔	ขุดรื้อเปิดทางขยายถนนพร้อมทำการยกร่องพูนดินหลังถนนกว้าง ๕ เมตร สูงจากดินเดิมเฉลี่ย ๑ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมทำการลงท่อขนาดไคมิเตอร์ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๗ลำดับที่ ๔๗.๑	๒๐๐,๐๐๐	บ้านหนองเหนือ ม.๔ จากที่นาย เฉลิมชัย บุตรโคตร ถึงพื้นที่ของนางทองสา เหล่าไหยง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๒	รายละเอียดโครงการ โดยการปรับปรุงจาก ถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. จากถนนสาย ๒๐๘ ถึงคลองส่งน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๐๓ ตร.ม. รูปแบบและ รายละเอียดขอบต.แพง กำหนด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘ ข้อ ๕๔	๕๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบล แพง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการ แล้ว	๔๙๘,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๒	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากสุดถนนคอนกรีต ไปถึงเขตหมู่ ๑๑ ระยะทางยาว ๖๒๐.๐๐ ม. โดยถมดินเสริมคันทาง ขนาด ก. ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตร.ม.รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘ ข้อ ๕๔	๑๙๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบล แพง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.๒	รายละเอียดโครงการ จากบ้านนางวินัย สาร สังข์ถึงบ้านนางหนูเบื่อง สือหาร โดย ดำเนินการขุดร่องระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๕.๐๐ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อพัก และ ทำการเทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร(ตาม สภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๕-๒๕๗๐) หน้า ๒๙ ข้อ ๕๖.๑	๑๙๖,๐๐๐	ม.๒ จากบ้าน นางวินัย สาร สังข์ถึงบ้าน นางหนูเบื่อง สือหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๓	รายละเอียดโครงการ จากถนนลูกรังเป็นถนน คสล. จากบ้านนายชาย ดรนาม เชื่อมตำบลเข วาไร่ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางปรับแต่งตามสภาพ พื้นที่ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๕๐ ตร.ม. รูปแบบแลรายละเอียด อบต. แพง กำหนดพร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบและ รายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘ ข้อ ๕๔	๕๐๐,๐๐๐	จากบ้านนาย ชาย ดรนาม เชื่อมตำบลเข วาไร่	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการ แล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๓	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากบ้านนางสำเนียง ภาณุทานนท์ไปถึงสระน้ำวัดโพธิ์เหนือ โดยดำเนินการขุดร่องระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๗.๐๐ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๓.๐๐ บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๐.๙๐ เมตร(ตามสภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๕-๒๕๗๐) หน้า ๓๕ ข้อ ๗๐	๒๖๒,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสำเนียง ภาณุทานนท์ไปถึงสระน้ำวัดโพธิ์เหนือ	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๓	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากบ้านนางเจริญ ถานอาจนา ถึงบ้านนายทวี ดีทานิน โดยดำเนินการขุดร่องระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๒ บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร(ตามสภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๕-๒๕๗๐) หน้า ๓๕ ข้อ ๗๐	๒๔๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนางเจริญ ถานอาจนา ถึงบ้านนายทวี ดีทานิน	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๒๔๒,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากที่นางนางทองใบ คำภาบุตร ไปตามระยะทาง โดยบุกเบิกขุดต่อทางป่าพร้อมยกเครื่องพูนคันทางขนาด ก. ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๑๑๑,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔ เริ่มจากที่นางนางทองใบ คำภาบุตร	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากที่นางนางบัวศรี ดวงแสงฤทธิ์ ไปถึงเขตพื้นที่บ้านหนองโก โดยบุกเบิกขุดต่อทางป่าพร้อมยกเครื่องพูนคันทางขนาด ก. ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๑๑๑,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔ เริ่มจากที่นางนางบัวศรี ดวงแสงฤทธิ์	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔	รายละเอียดโครงการ ระยะทางที่ดำเนินการ ๓,๐๐๐ ม.โดยดำเนินการขุดดินแนววางท่อน้ำประปา ขนาดท่อ PVC ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ พร้อมต่อจุดจ่ายน้ำเข้าบ้าน ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. รูปแบบและรายละเอียดอบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง ๒ หน้าที่ ๙ ข้อ ๔๗	๒๗๖,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน ,ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔	รายละเอียดโครงการ จากถนนดินเป็นถนน คสล. จากบ้านนางสี ทองทุม ถึงบ้านนายประวิทย์ เรืองสี ขนาด กว้าง ๔ เมตรยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตร.ม. รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๒๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสี ทองทุม ถึง บ้านนายประวิทย์ เรืองสี	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๕	รายละเอียดโครงการ โดยปรับปรุงถนนดินเป็นถนน คสล. ม.๕ ซอยบ้านนายทวีชัย โสดา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๗๒,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๕ ม.๕ ซอย บ้านนายทวีชัย โสดา	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๗๒,๐๐๐.๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖	รายละเอียดโครงการ จากบ้านหนองโกเชื่อมตำบลวังยาว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘ ข้อ ๑๑.๕	๕๐๐,๐๐๐	ม.๖ รายละเอียดโครงการ จากบ้านหนองโกเชื่อมตำบลวังยาว	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๖	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากบ้านนางสุจิตรา สาขุด ถึงวัดอัมพวันาราม บ้านหนองโกโดยดำเนินการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตหีบหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๐.๙๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต. แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๕-๒๕๗๐) หน้า ๓๕ ข้อ ๗๐	๓๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนางสุจิตรา สาขุด ถึงวัดอัมพวันาราม บ้านหนองโก	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๓๒๗,๐๐๐.๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก , ลูกรี , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๖	รายละเอียดโครงการ โดยการปรับปรุงถนนดิน เริ่มจากที่นายนายสมพร ภูพะอ้ง ถึงที่นายสุทัศน์ ภูพะอ้ง แบ่งเป็น ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑) โดยบุกเบิกขุดตอถางป่า พร้อมยกร่องเสริมดินคันทาง ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร (ช่วงที่ ๒) งานถมดินเสริมคันทาง ขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๑๕๒,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๖ เริ่มจากที่นายสมพร ภูพะอ้ง ถึงที่นายสุทัศน์ ภูพะอ้ง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗	รายละเอียดโครงการ จากที่นายสนธิ์ สีนบุรี ถึงนายบุญช่วย จิตรบุตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๘ ตารางเมตร ไหลทางปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙ ข้อ ๑๓.๔	๕๐๐,๐๐๐	ม.๗ จากที่นายสนธิ์ สีนบุรี ถึงนายบุญช่วย จิตรบุตร	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘	รายละเอียดโครงการ จากที่นางวงษ์ สิงห์ทอง ถึงที่นางทองเหรียญ พลสงคราม ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมมลูกรังทางขึ้นลง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๗ ตารางเมตร รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๑๔.๓	๒๗๕,๐๐๐	ม.๘ จากที่นางวงษ์ สิงห์ทอง ถึงที่นางทองเหรียญ พลสงคราม	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการแล้ว	๒๗๓,๐๐๐.๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคู่ แปลงเกษตร ม.๘	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากที่นายนายวิสัย ไชยงาม ถึงที่นายสารอง สีลาบุตร ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๐ ข้อ ๓๖	๒๑๔,๐๐๐	เริ่มจากที่นายวิสัย ไชยงาม ถึงที่นายสารอง สีลาบุตร	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการแล้ว	๒๑๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๙	รายละเอียดโครงการ ทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามห้วยลำบาง สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๒ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๕๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๐	รายละเอียดโครงการ จากวัดป่าสารธรรม ถึงที่นารางรันตร ทวยดี กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกทางขึ้นลงตามสภาพพื้นที่ รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑ ข้อ ๑๗.๑	๒๙๐,๐๐๐	ม.๑๐ จากวัดป่าสารธรรม ถึงที่นารางรันตร ทวยดี	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๐	รายละเอียดโครงการ จากที่นารางรุณีย์ สীগพะลี ถึงที่นารางใบ วงซากกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑ ข้อ ๑๗.๒	๓๐๕,๐๐๐	ม.๑๐ จากที่นารางรุณีย์ สীগพะลี ถึงที่นารางใบ วงซาก		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๐	รายละเอียดโครงการ โดยการปรับปรุงถนนดิน เริ่มจากที่ถนนางจารูวรรณ ถาเหลา ถึงที่นา นางวิภากรณ์ ถู้ออด แบ่งเป็น ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑) งานถมดินเสริมคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร (ช่วงที่ ๒) งานถมดินเสริมคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๑๐๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากที่ นานาง จารูวรรณ ถาเหลา ถึงที่นา นางวิภากรณ์ ถู้ออด	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๐	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากบ้านนางทองดีศรีมาตร ถึงถนนบ้านแพงหนองกรุงสวรรค์ โดยดำเนินการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๒ บ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๗๐	๗๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจาก บ้านนางทองดีศรีมาตร ถึงถนนบ้านแพงหนองกรุงสวรรค์	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๑	รายละเอียดโครงการ ทำการปรับปรุงถนน คสล.สายหลักเส้นกลางบ้านแพง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๔๘๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๑	รายละเอียดโครงการ ทำการรื้อร่องระบายน้ำเดิมและก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๗ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๗ บ่อพัก และเทคอนกรีตปรับระดับถนนกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ – ๐.๑๕ เมตร (ตามสภาพพื้นที่) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๔๘๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๑	รายละเอียดโครงการ เส้นทางหลักกลางหมู่บ้าน โดยดำเนินการขุดร่องระบายน้ำสองข้างทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔๗ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๒๗ บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๑ เมตร(ตามสภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๗๐	๕๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางหลักกลางหมู่บ้าน	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	รายละเอียดโครงการ จากบ้านนางบัวพันธ์ ดอนเขื่อนสม ถึงที่นางธานี สิ้นแสง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๙ ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๒๒๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางบัวพันธ์ ดอนเขื่อนสม ถึงที่นางธานี สิ้นแสง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ ถึงร้านสหกรณ์ชุมชนโนนเมือง โดยดำเนินการขุดร่องระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๖ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๐.๙๐ เมตร(ตามสภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๓ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๗๐	๓๓๘,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ ถึงร้านสหกรณ์ชุมชนโนนเมือง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ ไปทางวัดทุ่งหนองแวง โดยดำเนินการขุดร่องระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๙ บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๐.๙๐ เมตร(ตามสภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๗๐	๓๕๘,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ ไปทางวัดทุ่งหนองแวง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการก่อสร้าง ผังกันดินสไลด์ด้านข้างถนนคอนกรีต ขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๒๔๑,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๑๓๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ขนาด ๒ ช่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๒๒๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๒๒๓,๐๐๐.๐๐
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ขนาด ๒ ช่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๒๒๕,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๒๒๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๓	รายละเอียดโครงการ บริเวณถนนรอบบึงหน้า หน้าศาลาประชาคม หมู่ ๑๓ โดยการรื้อร่อง ระบายน้ำเดิมและวางท่อระบายน้ำใหม่ขนาดโด มิเตอร์ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน ทำบ่อ พักพร้อมฝาจานวน ๘ บ่อพัก หรือมีความยาว ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร รูปแบบ รายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๗๐	๑๖๕,๐๐๐	บริเวณถนน รอบบึงหน้า หน้าศาลา ประชาคม หมู่ ๑๓	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๓	รายละเอียดโครงการ จุดที่ ๑ ปรับปรุงฝาบ่อ พักน้ำ โดยทำการรื้อปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝา ปิด ขนาด ๑.๑๐ - ๑.๒๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ และทับหลังกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (จุดที่ ๒) งานปรับปรุงขยายผิวทาง พร้อมเทคอนกรีต บริเวณซุ้มโครงเหล็กทางเข้า หมู่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๒๕๙ เมตร รูปแบบรายละเอียด ตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๗๐	๑๘๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบล แพง หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๓	รายละเอียดโครงการ ถนนรอบบึงแพงหลังวัด ชัดมงคลถึงเขตหมู่ ๑๔ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๓.๕๐ ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต. แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๑๔๒,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๓ถนนรอบบึงแพงหลังวัด ชัดมงคลถึงเขตหมู่ ๑๔	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๕	รายละเอียดโครงการ จากสามแยกที่นายนัยฉัตรชัย เดชดา ไปเชื่อมบะหลวงตำบลวังยาว ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๕๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๕ จากสามแยกที่นายนัยฉัตรชัย เดชดา ไปเชื่อมบะหลวงตำบลวังยาว	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)													ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๕	รายละเอียดโครงการ จากที่นายนายฉัตรชัย เดชดา ถึงคลองส่งน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางปรับแต่ง ตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพ่งกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๒๓.๕	๙๙,๖๐๐	ม.๑๕ จากที่ นายนายฉัตรชัย เดชดา ถึง คลองส่งน้ำ	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ดำเนินการ แล้ว	๙๙,๐๐๐.๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๕	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากบ้านนางรุณี ดุลยสิทธิ์ ถึงเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ โดยการขุดร่องระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมทำบ่อพักจำนวน ๑๓ บ่อพัก และทำการ เทคอนกรีตทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๐.๙๐ เมตร(ตามสภาพพื้นที่) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพ่งกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ข้อ ๗๐	๒๕๕,๐๐๐	เริ่มจากบ้าน นางรุณี ดุลย สิทธิ์ ถึงเขต ทางหลวง หมายเลข ๒๐๘	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ดำเนินการ แล้ว	๒๕๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๖	จุดที่ ๑ จากบ้านนายสมหมาย ฝอยศาลา ถึงห้วยลำปาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ตารางเมตร จุดที่ ๒ จากบ้านประจักษ์ จันทะแสง กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ตารางเมตร ให้เส้นทางปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพ่งกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๒๕	๔๒๘,๐๐๐	ม.๑๖ จุดที่ ๑ จากบ้านนายสมหมาย ฝอยศาลา ถึงห้วยลำปาง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๖	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากที่น่านางทองใบ คำภาบุตร ไปตามระยะทาง โดยบุกเบิกขุดต่อ ถางป่าพร้อมยกร่องพูนดินคันทางขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รูปแบบและรายละเอียด อบต.แพง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๕๗,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๖ เริ่มจากที่น่านางทองใบ คำภาบุตร	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๖	รายละเอียดโครงการ ก่อปรับปรุงล้อคคอนเวียร์ส ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๓๘๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘	รายละเอียดโครงการ เริ่มจากหลังปั้มน้ำมัน สาธารณะประโยชน์ กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพ่งกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๑๔.๒	๒๑๐,๐๐๐	ม.๘ เริ่มจาก หลังปั้มน้ำมัน สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพ่ง หมู่ที่ ๔	รายละเอียดโครงการ ทำการปรับระดับดิน พร้อมลงหินคลุก แบ่งงานเป็น ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑) ถมดินขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ช่วงที่ ๒) ทำการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร รูปแบบรายละเอียด ตามที่ อบต.แพ่งกำหนด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๒๔๙,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบล แพ่ง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการ แล้ว	๒๔๙,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)													ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แปลงเกษตร ม.๙	รายละเอียดโครงการ จากบ้านสามหลังถึงเขตบ้านหนองบอน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ลูกบาศก์เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๑ ข้อ ๓๗.๓	๒๐๙,๐๐๐	ม.๙ จากบ้านสามหลังถึงเขตบ้านหนองบอน	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๐	รายละเอียดโครงการ จากถนนหมายเลข ๒๐๒๓ บ้านแพง – หนองกรุงสวรรค์ ถึงที่นา นางทองเหรียญ พลสงคราม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๑,๒๓๙,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๑๐จากถนนหมายเลข ๒๐๒๓ บ้านแพง – หนองกรุงสวรรค์ ถึงที่นา นางทองเหรียญ พลสงคราม	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำห้วยใหญ่บ้านแพง	รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกคลองขนาดปากบนกว้างเฉลี่ย ๔ - ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๙ -๒.๒ เมตร พื้นที่ขุดดินกันคลองกว้างเฉลี่ย ๓ - ๔ เมตร ยาว ๒,๔๙๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๗๒ ลูกบาศก์เมตร รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๗ ข้อ ๓๘	๒๑๐,๐๐๐	ห้วยใหญ่บ้านแพง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. , หินคลุก ,ลูกรัง , ดิน , ถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๙	รายละเอียดโครงการ ทำการซ่อมแซมฝายน้ำล้นตามสภาพพื้นที่ โดยการทำการพังกันดินและปรับแต่งดินสันฝายให้สามารถใช้การได้ รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.แพงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔	๕๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลแพง หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทั้งตำบลแพง	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทั้งตำบลแพง ๑) ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ ๒) ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ ๓) ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ ๔) ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑๖๐	๘๐๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ตำบลแพง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๐	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง	ปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๙	๔๐๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ตำบลแพง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๑	โครงการปรับปรุงที่สาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลแพง	ปรับปรุงที่สาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลแพงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑๙	๑๐๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่ตำบลแพง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

๓. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒๐	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพง	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๒๑	๒๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ : กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา การสนับสนุนที่พักอาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ทุนการศึกษา	จัดโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.แม่วง	๕๐,๐๐๐	อบต.แม่วง	งานส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักปลัด								พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘				ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์ มาตรฐาน สนับสนุนการ เรียนรู้คู่คุณธรรม

๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	แข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๔๑	๔๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด				ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘									ดำเนินการแล้ว	๒๗,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑,๓๑๐,๗๕๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการแล้ว	๓๘๑,๓๔๘.๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสถานเด็กและเยาวชนตำบลแพง	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ที่ทันสมัยและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๘	๒๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษาสำนักปลัด				ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการวันสำคัญของชาติ	จัดงานวันเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๒๕	๕๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษาสำนักปลัด				ม.ค. ๖๘								ดำเนินการแล้ว	๓๐,๗๒๖.๐๐
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๒๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษาสำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการแล้ว	๑,๒๔๒,๒๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๗	โครงการประชุมผู้ปกครองและแสดงผลงานนักเรียน	จัดงานประชุมผู้ปกครองและแสดงผลงานนักเรียนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๒๒	๓๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษาแก่นักบวช							มี.ค. ๖๘							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ : กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น

๓. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๘	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๑๓	๔๙,๔๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง	กองสวัสดิการ					ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพงมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๕๖	๓๒๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง	งานสาธารณสุขสำนักปลัด						มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๕๙	๓๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง	งานสาธารณสุขสำนักปลัด					ก.พ. ๖๘ - มี.ค. ๖๘							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ : กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา การสนับสนุนที่ทักอาศัย
แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบทบาทสตรีตำบลแพง	สตรีตำบลแพงมีศักยภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๑๐	๓๓,๒๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	กองสวัสดิการ										ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแพง	มีการส่งเสริมครอบครัวในชุมชนตำบลแพงให้เกิดความอบอุ่นและเข้มแข็งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๕	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	กองสวัสดิการ								พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘				ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๑๗	๓๓,๔๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	กองสวัสดิการ									มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๔	โครงการส่งเสริมให้ความรู้กลุ่มอาชีพในชุมชน	ประชาชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเสริมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	กองสวัสดิการ										มิ.ย. ๖๘			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ : กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา การสนับสนุนที่พักอาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาตำบลแพง	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลแพง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๔๖	๓๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา กลาง ตำบล แพง	งานส่งเสริม การศึกษา สำนักปลัด			ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘									ดำเนินการแล้ว	๓๑๔,๔๐๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย	ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจากภัยพิบัติต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๑๒	๒๗๗,๖๙๑	เขตพื้นที่ตำบลแพง	งานป้องกันสำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๗๘.๐๐
๒	โครงการทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหา pm๒.๕	มีแนวกันไฟป้องกันไฟไหม้ได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	งานป้องกันสำนักปลัด			ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘									ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลแพง (ศปถ.)	ประชาชนได้รู้จักป้องกันอุบัติเหตุบนถนนมากขึ้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	งานป้องกันสำนักปลัด		พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘										ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ อปพร. หรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก (อปพร.)	อปพร. มีการฝึกทบทวนหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๒๐,๒๑	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	งานป้องกันสำนักปลัด									มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ได้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๘	๓๐,๐๐๐	อบต.แพง	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๒	๑๕,๐๐๐	เทศบาลโกสุมพิสัย	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ : การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๗	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๒๗	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	งานวิเคราะห์สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน	ผู้นำมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๕	๖๑,๓๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	กองสวัสดิการ													เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ

๔.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	โครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนตำบลแพง	ประชาชนมีความรู้ด้านแพทย์ฉุกเฉิน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๔	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	งานสาธารณสุขสำนักปลัด							เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษของยาเสพติด บุหรี่นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๓	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลแพง	งานสาธารณสุขสำนักปลัด								พ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘					ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาโดม/ศาลาประชาคมในพื้นที่ตำบลแพง	ทำการเทพื้นปรับระดับพื้นที่ศาลาเดิม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร รวมสูงจากพื้นศาลาเดิม ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำการก่ออิฐรั้วตาข่ายรอบอาคาร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หนา ๖๖ ลำดับที่ ๓๐	๒๐๐,๐๐๐	ศาลาโดม/ศาลาประชาคมบ้านแพง ม. ๑๓	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ : กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต และ วัฒนธรรมของท้องถิ่น กำหนดทิศทางโดย

ชุมชน จัดการโดยชุมชน

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	ลดปริมาณสุนัขและแมวจรจัดได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๖	๔๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง	กองส่งเสริมการเกษตร						มี.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ไม่เป็นโรคภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๗	๔๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง	กองส่งเสริมการเกษตร						มี.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	เกษตรกรได้นำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรยิ่งขึ้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๓	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง	กองส่งเสริมการเกษตร						มี.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและจัดการ สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)										ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๑	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช แหล่งน้ำสาธารณะ	แหล่งน้ำในเขตตำบลแพ่งไม่มีผักตบชวาและวัชพืช ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๗	๕๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลแพ่ง	งานป้องกัน							เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘				ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและจัดการ สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๒	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๑๑	๔๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพ่ง	งานสาธารณสุข สำนักปลัด		พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘											ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการปรับปรุงสถานที่ตั้งขยะ	บ่อขยะสามารถรองรับขยะได้เพียงพอ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลแพง	กองช่าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	โครงการจัดงานบุญข้าวคูณลาน	ได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย	งานส่งเสริมการศึกษาสำนักงานปลัด			ธ.ค. - ๖๗									ดำเนินการแล้ว	๓๕,๘๐๐.๐๐
๒	โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่	จัดโครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษาสำนักงานปลัด			ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘									ดำเนินการแล้ว	๙,๙๖๐.๐๐
๓	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๓	๓๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษาสำนักงานปลัด								พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘				ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๒	๒๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษาสำนักงานปลัด			ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘									ดำเนินการแล้ว	๔,๒๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๓	๓๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด										ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๓	จัดโครงการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด							เม.ย. - ๖๘						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	อุดหนุนงานบุญข้าวคุดลาน	อุดหนุนงานบุญข้าวคุดลานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๕	๑๕,๐๐๐	อบต.แพง	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด			ธ.ค. ๖๗										ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ : กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คลัง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)												ผลความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	ท้องถิ่นไทยมีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๙	๒๐,๐๐๐	อบต.แพ่ง	สำนักปลัด						มี.ค.-๖๘							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	ได้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๗	๓๐,๐๐๐	อบต.แพ่ง	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘												ดำเนินการแล้ว	๗,๙๐๐.๐๐
๓	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.	บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	อบต.แพ่ง	สำนักปลัด				ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘									ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	อุดหนุนอำเภอโกสุมพิสัยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	อุดหนุนอำเภอจัดงานรัฐพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๑๔	๑๐,๐๐๐	อำเภอโกสุมพิสัย	สำนักปลัด										ก.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ



www.paeng.go.th



อบต.แพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



0 4377 6373



องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
เลขที่ 101 หมู่ที่ 14 ตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

